

1. 用地取得が大詰め【速報】

令和4年9月から11月までに川崎調整池事業用地の土地売買契約を土地所有者14件中12件と締結することができました。残り2件につきましては、令和5年1月に土地売買契約を締結できる方向であります。

用地取得に御協力いただきました方々におかれましては、改めて御礼申し上げますとともに、令和5年度からの工事着手につきましても、引き続き御協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

令和4年中に取得した用地の概要は、以下のとおりです。

取得すべき用地数	74筆	
取得できた用地数	71筆	(95.9%取得済)
取得すべき用地面積	16,024.53㎡	
取得できた用地面積	15,669.52㎡	(97.8%取得済)

※令和4年11月末時点

【お知らせ】

取得いたしました用地の草刈り等管理業務につきましては、令和5年度に計画しております。お気づきの点がございましたら御連絡下さい。

2. 工事实施設計の進捗状況

図示の川崎調整池実施設計業務委託にもとづく全体計画図（案）により関係機関（川越県土整備事務所，荒川右岸下水道事務所）との協議を行っています。

