

ふ 教 総 第 2 5 8 号
平 成 2 5 年 3 月 2 9 日

文部科学大臣 殿

埼玉県ふじみ野市長 高 畑



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分 | 耐震化率(%) | |
|--------|---------|------|
| | 目標 | 達成状況 |
| 小学校 | 97.8 | 97.8 |
| 中学校 | 96.3 | 96.3 |
| 高等学校 | | |
| 特別支援学校 | | |
| 幼稚園 | | |

【所見】

児童生徒等の安全を最優先し、また、災害時の避難場所としての役割を果たしていくための防災機能の強化を図るため耐震補強事業(地震補強、(特)地震補強)を実施した。平成21年度4事業(5棟)、平成22年度12事業(12棟)、平成23年度6事業(8棟)の実施により、予定した事業をすべて完了した。小学校の校舎・体育館46棟のうち45棟、中学校の校舎・体育館27棟のうち26棟の耐震化が完了した。耐震化率100%達成に向けて事業の推進を図ることができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

小中学校施設における安全を確保するために、アスベスト除去事業及び防火シャッター改修事業(大規模改造(法令等))を実施した。アスベスト除去事業については、平成21年度1事業(1校)、平成23年度1事業(1校)を実施し、教育環境の安全性を高めた。防火シャッター改修事業については、平成23年度10事業(10校)を実施し、防火シャッターに自動停止装置がなく挟まれ事故のおそれのある学校を解消し、学校施設の安全性を高めた。
なお、外壁落下防止改修(大規模改造(安全))については、平成22年度1事業(1校)で事業を実施したが対象事業費が下限額未満となったために学校施設環境改善交付金事業としては廃止した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

小中学校施設における教育環境の質的な向上を図るために、老朽化した校舎の大規模改造事業(大規模改造(老朽)、大規模改造(トイレ))を平成23年度に1校において実施した。校舎の外部、内部の改修、トイレ改修を一体的に行うことにより、教育環境の質的な向上を図るとともに、建物の耐久性を確保することができた。
なお、地上デジタル放送に対応するための全校全教室のアンテナ等の整備事業(地デジ設備)を平成21年度に18校で実施する計画であったが、工事实施のための財源が確保できないため計画を取止め、事業を廃止した。地上デジタル放送の受信については、平成21年度に全ての学校の管理諸室等で受信するための事業を市単独事業で実施した。今後、学校における授業等に支障が生じないように改修事業等に併せて整備を進めて行く予定である。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年3月28日に本市の教育委員会において事業評価(事後評価)を実施し、結果を本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた全ての事業について計画どおり実施できた。今後も学校施設における安全を確保するための事業、教育環境の質的な向上を図るための事業を重点に計画的に推進を図るため、今後の施設整備計画に反映させてゆく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 ふじみ野市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 ふじみ野市
- 3 計画期間 平成21年度～平成23年度
- 4 個別事業一覧

| | |
|-------|-------|
| 都道府県名 | 埼玉県 |
| 市町村名 | ふじみ野市 |

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

| 学校名 | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合) 竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 | | 備考 |
|--------|------|------|------------|------|------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | 事由 | 変更年月日 | |
| 元福小学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 校 | R | 有 | 平成21年11月18日 | | | | |
| 亀久保小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | S | 有 | 平成21年11月16日 | | | | |
| 三角小学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 屋 | - | 有 | 平成21年11月13日 | | | | アスベスト除去 |
| 大井中学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 屋 | R | 有 | 平成21年11月10日 | | | | |
| 大井東中学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 校 | R | 有 | 平成21年11月13日 | | | | |
| 鶴ヶ丘小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | 有 | 平成22年11月22日 | | | | |
| 鶴ヶ丘小学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 校 | R | 有 | 平成22年11月17日 | | | | |
| 亀久保小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | 有 | 平成22年11月22日 | | | | |
| 亀久保小学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 校 | R | 有 | 平成22年11月22日 | | | | |
| 三角小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | 有 | 平成23年2月16日 | | | | |
| 三角小学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 校 | R | 有 | 平成23年2月16日 | | 事業変更 | H22.5.24地震補強に変更 | 耐震診断の結果、事業を地震補強に変更 前行校舎と同一事業として実施 |
| 鶴ヶ丘小学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 屋 | S | 有 | 平成22年11月17日 | | | | |
| 西原小学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 屋 | S | 有 | 平成22年11月17日 | | 事業変更 | H22.5.24地震補強に変更 | 耐震診断の結果、事業を地震補強に変更 |
| 元福小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | R | 有 | 平成22年11月26日 | | | | |
| 三角小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | S | 有 | 平成23年2月16日 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------|-----------|---|---|---|-------------|---|----------|--------------------------|--|
| 大井中学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 校 | R | 有 | 平成22年9月30日 | | 事業変更 | H22.5.24地震補強に変更 | 耐震診断の結果、事業を地震補強に変更 |
| 大井西中学校 | ① | 0502 | (特)地震補強 | 屋 | R | 有 | 平成22年11月17日 | | 事業変更 | H22.5.24地震補強に変更 | 耐震診断の結果、事業を地震補強に変更 |
| 大井小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | 有 | 平成23年11月7日 | | | | |
| 駒西小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | R | 有 | 平成24年3月15日 | | | | |
| 花の木中学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | 有 | 平成23年11月15日 | | | | |
| 大井東中学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | 有 | 平成23年10月20日 | | | | |
| 大井東中学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | R | 無 | | 耐震診断の結果、補強不要となったため | 取下 | H23.4.18取下 | 平成23年4月18日整備計画変更に伴う取下 |
| 大井小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 福岡小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 駒西小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 上野台小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 鶴ヶ丘小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 西小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 東原小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 西原小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 元福小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 亀久保小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 三角小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| さぎの森小学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 大井中学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 福岡中学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 葦原中学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 花の木中学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 大井西中学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 大井東中学校 | ③ | 2201 | 地デジ設備 | - | - | 無 | | 事業実施のための財源が確保できないため事業を廃止した。今後改修工事等に併せて地デジ化を行う。 | 追加 取下 | H21.6.12追加 H22.5.24取下 | 平成21年6月12日整備計画変更に伴う追加 平成22年5月24日整備計画変更の伴う取下 |
| 元福小学校 | ② | 0611 | 大規模改造(安全) | 校 | R | 無 | | 工事実施に伴い対象経費の精査を行ったところ、対象事業費が下限額未満となったため事業を廃止した。 | 追加 取下 | H22.5.24追加 H23.4.18取下 | 平成22年5月24日整備計画変更に伴う追加 平成23年4月18日整備計画変更の伴う取下 |
| 西小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 校 | R | 有 | 平成24年1月4日 | | 追加 | H22.5.24追加 | 平成22年5月24日整備計画変更に伴う追加 |
| 葦原中学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | R | 有 | 平成23年12月8日 | | 追加 | H22.5.24追加 | 平成22年5月24日整備計画変更に伴う追加 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|------------|---|---|---|-------------|--|----|------------|------------------------------------|
| 西小学校 | ③ | 0602 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | 有 | 平成24年1月4日 | | 追加 | H22.5.24追加 | 平成22年5月24日整備計画変更に伴う追加 |
| 西小学校 | ③ | 0606 | 大規模改造(トイレ) | 校 | R | 有 | 平成24年1月4日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成23年4月18日整備計画変更に伴う追加 |
| 花の木中学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成23年11月15日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 アスベスト除去 |
| 大井小学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年3月5日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |
| 西小学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年3月5日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |
| 大井東中学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年3月5日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |
| 福岡小学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年2月6日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |
| 鶴ヶ丘小学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年3月5日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |
| 東原小学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年3月5日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |
| 大井中学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年3月5日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |
| 福岡中学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年3月5日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |
| 葦原中学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年3月5日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |
| 大井西中学校 | ② | 0609 | 大規模改造(法令等) | 校 | R | 有 | 平成24年3月5日 | | 追加 | H23.4.18追加 | 平成24年4月18日整備計画変更に伴う追加 防火シャッター改修 |