

# 令和4年度 施策評価シート

## 1. ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 における位置づけ

施策体系	分野	07 都市整備 ～快適で便利なまち～					
	施策	32 水道 ー安全な水道水を安定供給しますー					
重点プロジェクト		強靱なまちづくりプロジェクト					
主管課		都市政策部 上下水道課				評価責任者	山風呂 敏
関連課						評価日	令和5年6月1日
目標		浄水施設や水道管路などの水道施設の維持管理を適正に行うとともに、給水量の減少を踏まえた水道施設の更新など事業の見直しを進めます。					
施策目標の実現に向けた取組		<p>(1) 水道水の安定供給</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給水量の減少を考慮した、福岡浄水場と大井浄水場からの給水区域の見直しや浄水場施設などのダウンサイジングを行います。</li> <li>○浄水場の水質管理や施設の適切な維持管理、老朽管や石綿セメント管の更新を通じ、災害に強く安全な水道水の安定供給に努めます。</li> <li>○緊急時における飲料水を確保するため、取水施設の耐震化及び老朽化した井戸の水質改善を検討します。</li> </ul> <p>(2) 水道事業の経営基盤の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○水道事業の安定化のため、施設の耐震化や計画的な施設更新を実施するとともに、今後の水道水の需要を的確に把握し、適正な料金水準を設定します。</li> </ul>					

## 2. 施策指標と達成状況

※網掛けの指標は前期重点プロジェクトに該当する指標です。

施策目標	指標 1	指標名	石綿セメント管の残延長					
		説明	老朽管（石綿セメント管）を計画的に更新することにより、耐震化率を向上させ、安全で安心な水道水の安定供給を図るため、更新事業に注力した結果、目標値を超える実績値となっている。					
		単位	km					
	成果	年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		目標値	10.30	9.20	8.10	7.00	6.00	5.00
		実績値	9.50	8.00	6.60	4.70	3.80	
	指標 2	指標名	井戸の更新(新設)箇所数					
		説明	大規模な停電発生時においても水道水の安定供給を図るため、水源井戸の掘り替え、又は電源盤を改造している。目標箇所の更新は令和3年度に達成していることから、未更新井戸の事業について検討している。					
		単位	箇所					
	成果	年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		目標値	3	4	5	6	7	7
		実績値	1	3	5	7	7	
	指標 3	指標名						
		説明						
		単位						
	指標 4	年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		目標値						
		実績値						
	指標 5	指標名						
説明								
単位								
	年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
	目標値							
	実績値							

3. 施策への投入コスト

(単位：千円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
支出	事務事業費	2,149,351	2,094,028	2,254,456	2,102,826	2,046,036	2,929,790
	人件費	84,274	95,884	93,930	89,587	87,616	90,561
収入	特定財源	2,233,625	2,189,912	2,348,386	2,192,413	2,133,652	3,020,351
	一般財源	0	0	0	0	0	0

4. 評価対象年度の施策実施内容

※網掛けの指標は前期重点プロジェクトに該当する取組です。

		実施内容	実施実績と効果	主な事務事業
取組①	石綿セメント管の残延長	どのような状況においても安全で安心な水道水の安定供給を行うため、老朽管（石綿セメント管）を耐震性・耐久性に優れたダグタイル鑄鉄管等に更新するとともに、既設管の維持管理及び施設の水準向上に向け取組んでいる。	老朽管（石綿セメント管）を耐震性・耐久性のあるダグタイル鑄鉄管等に更新したことにより、漏水等の事故発生率を低下させ、安全で安心な水道水の安定供給が図られている。また、漏水等事故の発生率が低下したことにより、有収率の向上も繋がっている。	水道管路施設管理・更新事業
取組②	井戸の更新（新設）箇所数	どのような状況においても水道水の安定供給が可能となる強靱な水道の構築を進め、安全で安心な水道水を安定して供給するため、水源井戸のほか、浄水場の設備等の維持管理を行う。	水源井戸及び浄水場の設備の維持管理を適切に行うことにより、水道施設の強靱化が図られていることから、災害時や大規模停電時においても水道水の確保が可能となり、安定した水道水の供給に繋がっている。	浄水施設管理・改修事業
取組③				
取組④				
取組⑤				

5. 評価

評価	
指標の達成状況	水道は、市民生活や経済活動に欠かせない最も重要なライフラインとして、24時間365日、安心して利用できるよう、施設の強靱化が求められている。
順調	水道水の安定した供給を図るうえで欠かすことができない配水管等については、その規模や経営的課題から、1年度に約1kmの更新を目標としている。しかしながら、漏水事故及び災害対策として耐震化率の早期向上を図るため、更新事業に力を注いでいることから、計画目標値を大きく超える結果となっている。また、水源井戸についても、令和3年度において、更新（新設）箇所数が計画の最終目標値に達したことにより、災害に強く、安全な水道水の安定供給に繋がるものとなっている。
行政資源の活用	こうしたことから、本市の水道施設は、計画どおりに災害対策が推進されており、重点プロジェクトに掲げられた「強靱なまちづくりプロジェクト」についても順調に進んでいると捉えている。
適切	今後においても、安全で安心な水道水の安定供給を継続するため、施設の強靱化に向けた浄水場の耐震工事、未更新水源井戸の更新に取り組む。また、老朽管（石綿セメント管）の更新を継続するとともに、既設管の維持管理及び水道施設の水準向上に努めることにより、強靱な水道の構築を進める。
取組の有効性	
有効	
施策の効果	
効果が得られている	

# 令和4年度事務事業評価シート

## 1. 事務事業の概要

事務事業名		水道事業管理等事務		前年度の方向性 継続	
重点プロジェクト					
施策体系	分野	07 都市整備 ～快適で便利なまち～			
	施策	32 水道 ー安全な水道水を安定供給しますー			
予算費目		水道事業会計			
所管部課		都市政策部 上下水道課	評価責任者	大塚 昌利	
事務事業期間		昭和38年度～	評価日	令和5年6月1日	
個別計画 根拠法令・条例等		水道法、地方公営企業法、ふじみ野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 ふじみ野市水道事業給水条例、ふじみ野市水道事業ビジョン等			
事務事業の内容	事務事業の目的	生活用水、その他の浄水を市民に供給するため、安全・安心、かつ、安定した水道水の供給体制の確立を目指し、計画的・効率的な事業経営に取り組む。 また、水道事業の健全運営に資するため、事業経営の基礎となる水道料金を適正に収納する。			
	事務事業の経緯	水道事業は、地方公営企業法に基づく地方公営企業として、市長部局から独立し、独立採算が求められている。地方公営企業として適正な予算・決算及び出納事務を実施し、併せて継続的に安定的な経営を維持する。			
	事務事業の概要	安全・安心、かつ、安定した水道水の供給体制の確立、及び計画的・効率的な事業経営を図るため、的確な水道事業の予算編成、決算処理及び執行管理を実施し、適正な会計処理を行う。 なお、水道料金徴収に関する業務については、平成24年度より包括的に業務を委託している。			
	令和4年度の主な取組	水道事業の予算編成、決算処理及び執行管理を実施し、適正な会計処理を行うことにより、経営の安定を図った。 口座振替推進キャンペーンの実施や口座振替手続の負担を軽減するサービスを導入し、収納率の向上及び滞納金額の減少を図った。 コロナ禍における物価高騰に直面している市民生活及び経済活動を支援するため、令和5年1月及び2月検針分における水道利用者（公共施設等は除く。）の水道料金を1万円を限度として減免を行った。 現行の水道ビジョン及び水道事業経営戦略（平成30年度～令和9年度）について令和5年度に改定するため、令和4年度から改定に着手するとともに、水道事業におけるアンケートを実施した。			

## 2. 事務事業費・人件費

(単位：千円)

【支出】		令和3年度 実績	令和4年度 実績	令和5年度 当初予算	
人件費	正規職員	従事人数(人)	3.50	3.50	4.00
		人件費	28,200	27,878	31,860
	再任用職員	従事人数(人)	0.00	0.00	0.00
		人件費	0	0	0
	会計年度任用職員	従事人数(人)	0.00	0.00	1.00
	人件費	0	0	2,915	
	人件費計	28,200	27,878	34,775	
事業費	報酬	198	92	198	
	賃金	0	0	0	
	需用費	3,956	496	670	
	委託料	106,809	145,519	150,359	
	使用料及び賃借料	1,582	1,747	2,128	
	工事請負費	0	0	0	
	負担金、補助及び交付金	332	298	337	
	扶助費	0	0	0	
	その他事業費	729,451	709,299	1,123,707	
	支出合計	870,528	885,329	1,309,259	
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	192,098	0
		県支出金	0	0	0
		使用料・手数料	870,528	693,231	1,309,259
		分担金・負担金	0	0	0
		地方債	0	0	0
		基金	0	0	0
		その他	0	0	0
		一般財源	0	0	0
市民1人あたりの負担コスト(単位：円)		0	0	0	

※報酬、賃金には、臨時・嘱託職員の人件費も含まれています。

※千円未満を四捨五入しているため、合計が合わない箇所があります。

3. 事務事業の指標と実績

指標 1	指標名	当年度純利益(純損失) 額		
	説明	収支状況を表し、収益から費用を減じた事業活動の最終的な収支状況を表す指標。 ※この数値がプラスであれば純利益、マイナスであれば純損失が生じている。 ※令和3年度実績値は見込額。確定実績値は163,696千円。 ※令和4年度実績値は確定実績値。		
活動	単位	千円		
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	目標値	173	5,115	6,639
	実績値	60,826	174,381	
指標 2	指標名	経常収支比率		
	説明	経常費用が経常収益によって、どの程度賄われているか収益性を表す指標（経常収支比率＝経常収益/経常費用×100） ※令和3年度実績値は見込額。確定実績値は110.80%。 ※令和4年度実績値は確定実績値。		
成果	単位	%		
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	目標値	100.26	100.57	100.67
	実績値	108.69	110.91	
指標 3	指標名			
	説明			
	単位			
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	目標値			
	実績値			

4. 事務事業の実施内容・効果

事務事業の実施内容・効果	<p>水道事業の予算編成、決算処理及び執行管理を実施し、適正な会計処理を行うことにより、経営の安定を図った。</p> <p>令和5年度予算編成事務においては、令和3年度の水道事業決算における各指標に基づき、PDCAサイクルを用いた進捗管理及び他事業体の平均との比較等を行った。</p> <p>水道料金徴収等の業務委託については、適切な監督・指導を行い、水道料金等の徴収率の向上を図った。</p> <p>令和4年度から新たな委託期間が始まったことから、仕様に基づいた業務が適正に行われているか受託業者から定期的に報告を受け、業務を監督した。</p> <p>口座振替推進キャンペーンの実施や口座振替手続の負担を軽減するサービスを導入し、収納率の向上及び滞納金額の減少を図った。</p> <p>コロナ禍における原油価格・物価高騰に直面している市民生活及び経済活動を支援するため、令和5年1月及び2月検針分における水道利用者（公共施設等は除く。）の水道料金を1万円を限度として54,183件の減免を行い、そのうち全額減免となった件数は52,724件、全額減免率は約97.3%と水道利用者の負担軽減を図った。</p> <p>※産休代替等に係る会計年度任用職員の人件費として別途予算管理する272千円が加算される。</p>
--------------	---

5. 今後の方向性

来年度の方向性	理由
継続	水道（事業）は市民生活・企業活動に必要なライフラインであることから、「ふじみ野市水道ビジョン」、「ふじみ野市水道事業基本計画」及び「ふじみ野市水道事業経営戦略」に基づき、水道施設の老朽化の更新及び耐震化を着実に実施していく必要がある。
中長期的方向性	「ふじみ野市水道事業経営戦略」については、節水機器普及等の影響による給水収益減少への対応を踏まえ、本市の現況に即した中間見直しを行い、より効率的かつ効果的な経営戦略に改定する。
継続	

# 令和4年度事務事業評価シート

## 1. 事務事業の概要

事務事業名		浄水施設管理・改修事業		前年度の方向性	
				継続	
重点プロジェクト		強靱なまちづくりプロジェクト			
施策体系	分野	07 都市整備 ～快適で便利なまち～			
	施策	32 水道 ー安全な水道水を安定供給しますー			
予算費目		水道事業会計			
所管部課		都市政策部	上下水道課	評価責任者	北澤 豊
事務事業期間		昭和38年度～		評価日	令和5年6月1日
個別計画 根拠法令・条例等		水道法、地方公営企業法、ふじみ野市水道事業ビジョン、ふじみ野市水道事業基本計画、ふじみ野市水道事業経営戦略			
事務事業の内容	事務事業の目的	水源・浄水場の適切な運転・維持管理及び水質の管理を行い、市民に安全な水道水を安定供給することを目的とする。			
	事務事業の経緯	水道利用者を対象に、安全な水道水を安定供給するため、水源・浄水場の運転・維持管理、水道法に基づく水質検査を行う。			
	事務事業の概要	安全な水道水を安定供給する為、原水、浄水の水質検査、水源・浄水場の運転及び設備等の維持管理を行う。 また、災害時にも水道水の供給が可能な強靱な水道の構築を進めるため、配水池等の耐震性の向上や、水源となる井戸の更新を行う。			
	令和4年度の主な取組	①運転管理及び施設点検ー福岡・大井浄水場及び取水施設において、安心して利用できるよう、運転管理を行うとともに、計装機器や非常用発電機の点検、整備、修繕等を行った。 ②水質検査ー水質検査計画に基づき各浄水場及び水源の他、市内4施設で水質検査を行った。 ③施設の強靱化ー(1)福岡第1配水池耐震補強工事に着手し、令和4年度から令和7年度にかけて工事を実施している。			

## 2. 事務事業費・人件費

(単位：千円)

【支出】		令和3年度 実績	令和4年度 実績	令和5年度 当初予算	
人件費	正規職員	従事人数(人)	2.30	2.50	2.00
		人件費	18,451	19,913	15,930
	再任用職員	従事人数(人)	0.00	0.00	0.00
		人件費	0	0	0
	会計年度任用職員	従事人数(人)	0.00	0.00	0.00
	人件費	0	0	0	
人件費計		18,451	19,913	15,930	
事業費	報酬	0	0	0	
	賃金	0	0	0	
	需用費	67,493	134,840	200,979	
	委託料	164,362	186,549	244,068	
	使用料及び賃借料	575,452	625,074	635,284	
	工事請負費	208,354	41,118	120,600	
	負担金、補助及び交付金	0	0	0	
	扶助費	0	0	0	
その他事業費	243	274	341		
支出合計		826,001	1,007,768	1,217,202	
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	0	0
		県支出金	0	0	0
		使用料・手数料	807,701	963,268	1,091,402
		分担金・負担金	0	0	0
		地方債	18,300	44,500	125,800
		基金	0	0	0
		その他	0	0	0
一般財源	0	0	0		
市民1人あたりの負担コスト(単位：円)		0	0	0	

※報酬、賃金には、臨時・嘱託職員の人件費も含まれています。

### 3. 事務事業の指標と実績

指標	指標名	井戸の更新(新設)箇所数		
	説明	安全な水道水を安定供給するとともに、緊急時の飲料水の供給確保のため必要な水源（電源等）の更新を行う。		
活動	単位	箇所		
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	目標値	6	7	7
	実績値	7	7	
指標	指標名	施設月例点検		
	説明	安全な水道水を安定供給する為、水源・浄水場の施設の運転及び設備等の点検を行う。（2施設の月例点検）		
活動	単位	回		
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	目標値	24	24	24
	実績値	24	24	
指標	指標名	施設年次総合機能点検		
	説明	安全な水道水を安定供給する為、水源・浄水場の施設の運転及び設備等の点検を行う。（2施設の年次点検）		
活動	単位	回		
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	目標値	2	2	2
	実績値	2	2	

### 4. 事務事業の実施内容・効果

事務事業の実施内容・効果	<p>① 水源となる井戸や浄水場内に配置されているポンプ等の運転操作や維持管理を行うことで、安全な水道水の安定供給を行った。 併せて、水道施設設備台帳システムを構築した。このシステムを利用することで、水道施設の状態を的確に掴み、将来必要となる更新需要を把握することで、計画的な設備の改修に繋がるものである。</p> <p>② 大井浄水場、福岡浄水場及び市内10箇所の水源井戸において、原水や浄水の水質検査を実施し、水道法に基づき厚生労働省令により定められている水質基準に違反しないように監視、管理を行った。</p> <p>③ 災害時にも水道水の供給が可能な強靱な水道の構築を図るため、福岡浄水場内にある第1配水池の耐震補強工事に着手している。 この工事は、令和4年度から令和7年度にかけて地震に強い配水池の構築を図るとともに、使用から約20年経過したことによる配水池の劣化に対して適切な補修を行うことで、安全安心な水道水の安定供給に寄与するものである。</p> <p>※産休代替等に係る会計年度任用職員の人件費として別途予算管理する704千円が加算される。</p>
--------------	--

### 5. 今後の方向性

来年度の方向性	理由
継続	<p>市民生活や経済活動に欠かせないライフラインとして、24時間365日、安心して水道を利用できるよう、事業を継続させる必要がある。 災害時にも水道水の供給が可能な強靱な水道の構築には、水道施設の耐震性を高めていかなければならない。令和4年度から令和7年度にかけて実施している耐震補強工事では、市民への配水を継続しつつ工事を行う必要があることから、施工エリアを大きく4区間に区切り実施しており、令和5年度に引き続き事業を進めていく。</p>
中長期的方向性	
継続	

# 令和4年度事務事業評価シート

## 1. 事務事業の概要

事務事業名		水道管路施設管理・更新事業		前年度の方向性	
				継続	
重点プロジェクト		強靱なまちづくりプロジェクト			
施策体系	分野	07 都市整備 ～快適で便利なまち～			
	施策	32 水道 ー安全な水道水を安定供給しますー			
予算費目		水道事業会計			
所管部課		都市政策部 上下水道課	評価責任者	北澤 豊	
事務事業期間		昭和38年～	評価日	令和5年6月1日	
個別計画 根拠法令・条例等		水道法、地方公営企業法、ふじみ野市水道事業ビジョン、ふじみ野市水道事業基本計画、ふじみ野市水道事業経営戦略			
事務事業の内容	事務事業の目的	老朽管（石綿セメント管）を耐震性に優れた管に布設替え（更新）を行うことで、漏水を減らし震災に備えるとともに既設管の維持管理を行うことにより、安全な水道水の安定供給を図ることを目的とする。			
	事務事業の経緯	石綿セメント管は、摩擦損失係数が小さく、他の材料に比べて安価であったこと等から、水道事業創設（東側地区・昭和37年、西側地区・昭和39年）から昭和50年代前半に布設された。しかし、石綿セメント管はせん断性が弱く、破損率が他の管種よりも高いことから、老朽化した管渠を水道管の耐震化を計画的に更新事業を実施している。			
	事務事業の概要	老朽管（石綿セメント管）を耐震性・耐久性のあるダクタイル鋳鉄管に更新するため、実施設計、施工管理を行い、安全な水道水の供給や災害時にも安定的な供給を行うために既設管の維持管理や施設水準の向上に向け取り組んでいる。			
	令和4年度の主な取組	老朽管（石綿セメント管）を耐震性・耐久性のあるダクタイル鋳鉄管等に約0.9km更新した。			

## 2. 事務事業費・人件費

(単位：千円)

【支出】		令和3年度 実績	令和4年度 実績	令和5年度 当初予算
人件費	正規職員	従事人数(人)	5.00	5.00
		人件費	40,285	39,825
	再任用職員	従事人数(人)	0.50	0.00
		人件費	2,651	0
	会計年度任用職員	従事人数(人)	0.00	0.00
	人件費	0	0	
人件費計		42,936	39,825	39,825
事業費	報酬	0	0	0
	賃金	0	0	0
	需用費	107,549	68,671	114,647
	委託料	21,698	18,255	28,050
	使用料及び賃借料	186	0	251
	工事請負費	311,185	110,116	301,400
	負担金、補助及び交付金	3,300	0	3,300
	扶助費	0	0	0
その他事業費	9,030	3,688	6,584	
支出合計		495,884	240,555	494,057
財源内訳	特定財源	国庫支出金	0	0
		県支出金	0	0
		使用料・手数料	481,474	225,375
		分担金・負担金	14,410	15,180
		地方債	0	0
		基金	0	0
		その他	0	0
一般財源	0	0		
市民1人あたりの負担コスト(単位：円)		0	0	0

※報酬、賃金には、臨時・嘱託職員の人件費も含まれています。

### 3. 事務事業の指標と実績

指標	指標名	老朽管（石綿セメント管）更新進捗率		
	説明	老朽管（石綿セメント管）を計画的・効果的に更新していくことにより、耐震性を高め、安全で安心な水道水の供給を図る。		
活動	単位	%		
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	目標値	93.00	94.00	95.00
	実績値	95.30	96.20	
指標	指標名	石綿セメント管の残延長		
	説明	老朽管（石綿セメント管）を計画的に更新し、残存延長を減らすことにより、耐震率が上がり、安全で安心な水道水の供給を図る。 令和5年度には、石綿セメント管の残延長5.0kmを目指す。		
活動	単位	km		
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	目標値	7.00	6.00	5.00
	実績値	4.70	3.80	
指標	指標名	有収率		
	説明	老朽管（石綿セメント管）を漏水の少ない耐震性・耐久性のある管に更新することにより、有収率の向上を図る。		
活動	単位	%		
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	目標値	95.00	95.00	95.00
	実績値	96.30	95.40	

### 4. 事務事業の実施内容・効果

事務事業の実施内容・効果	<p>石綿セメント管については、創設時より布設したものがほとんどで、当時は、安価で最適な管種として主流をつとめた製品である。 しかしながら、耐震性が低い上に現在では老朽化が進み漏水や破損事故等につながる可能性がある。 この石綿セメント管を布設替えし、耐久性のあるダクタイル鋳鉄管等で更新し（令和4年度においては約0.9kmを更新）管路の耐震化率を高くすることにより、事故割合を低下させ、安全・安心で安定した水道水の供給することが出来る。</p> <p>○石綿セメント管 石綿繊維（アスベスト）、セメント、珪砂を水で練り混ぜたもの。アスベストセメント管、石綿管とも呼ばれる。 長所としては、耐食性・耐電食性が良好であるほか、軽量で加工が良い。また、価格が安価などが挙げられる。一方、強度面や耐衝撃性で劣るなどの短所がある。</p> <p>○残存率（令和4年度） 石綿セメント管残存延長（3.8km）÷導・配水管総延長（331.2km）×100≒1.1%</p> <p>○有収水量 料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量。</p> <p>○有収率（令和4年度） 年間有収水量（12,043,522m<sup>3</sup>）÷年間配水量（12,624,322m<sup>3</sup>）×100≒95.4%</p>

### 5. 今後の方向性

来年度の方向性	理由
継続	老朽管（石綿セメント管）を耐震性に優れた管に布設替え（更新）を行うことで、漏水を減らし震災に備えるとともに既設管の維持管理や施設水準を向上させることにより、安全な水道水の安定供給を図り災害に強い街づくりを目指すため。
中長期的方向性	
継続	