

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月22日

計画の名称	ふじみ野市運動公園拡張整備計画												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成32年度 (3年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	ふじみ野市												
計画の目標	ふじみ野市のスポーツ・レクリエーション拠点としての機能を高めるため、ふじみ野市運動公園の拡張整備を行い、市民の健康増進に資することを目的とする。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	260	A	260	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H31末	H32末
1	100人当たりの都市公園面積を183㎡(H30当初)から188㎡(H32末)に向上 100人当たり都市公園面積の向上 (100人当たりの都市公園面積) = (総公園面積) / (総人口:平成29年11月末時点で約11.4万人)	183㎡ / 100人	183㎡ / 100人	188㎡ / 100人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
総公園面積(当初現況値:20.90ha、中間目標値:20.90ha、最終目標値:21.43ha)												

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	ふじみ野市	直接	ふじみ野市	-	-	都市公園事業(ふじみ野市運動公園)	雨水貯留施設、広場等 0.53ha拡張	ふじみ野市						260	6.18	-	
												小計						260		
												合計							260	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
ふじみ野市公共事業評価監視委員会で実施する。	令和3年12月
	公表の方法
	市のホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ふじみ野市運動公園の拡張整備を実施したことにより、100人当たりの都市公園面積が183m <sup>2</sup> (H30当初)から188m <sup>2</sup> (R2末)に増加し、スポーツ・レクリエーション拠点の機能を高め、市民の健康増進に大きく貢献した。また、事業箇所(交付対象事業)以外でも都市公園の新規整備を実施したため、100人当たりの都市公園面積は、併せて222m <sup>2</sup> まで向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	
都市公園の新規整備または拡張整備等を計画し、更なる市民の健康増進に資する施設の整備を図っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	総公園面積（m2） / 令和2年度末総人口（100人当たり）	
	最終目標値	188m <sup>2</sup> / 100人
	最終実績値	222m <sup>2</sup> / 100人
		事業箇所（交付対象事業）以外でも、都市公園の新規整備を実施したため。