

(様式1)

ふ教総第469号

令和4年8月24日

文部科学大臣 殿

ふじみ野市長 高畑 博 印



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

ふじみ野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成31年度～令和3年度（3年間）

（担当）

担当部署名：ふじみ野市教育委員会教育総務課

住所：埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1

電話：049-220-2080

メールアドレス：koyoiku-soumu@city.fujimino.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年8月23日 令和4年第8回定例教育委員会会議において、事後評価案を報告
令和4年8月23日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において案を作成し、令和4年8月23日の令和4年第8回定例教育委員会会議において事業評価(事後評価)を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
駒西小学校の大規模改造事業については、生徒や教職員から明るく清潔な校舎になり好評であるとの報告を受けている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備


【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

昭和42年から昭和44年にかけて建設された老朽化が著しかった校舎の大規模改造事業(老朽)を実施した。校舎の内部・外部の改修を一体的に行うことにより、教育環境の質的な向上を図るとともに、建物の劣化損傷部の補修を行い、躯体を保護することができた。


(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
駒西小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.2～R2.2	令和2年2月19日		