

## 建設工事成績報告書（建築・電気設備・機械設備工事等）

工 事 名		完成年月日					検査番号														
工事場所		検査年月日																			
受注社名		工 期					から					発注課									
							まで					請負額									
												円									
考 査 項 目		担当監督員 職氏名					総括監督員 職氏名					検査員 職氏名									
考査項目	細 別	a	b	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	
1. 施工体制	I. 施工体制一般	1.0	0.5	0.0	-5.0	-10.0															
	II. 配置技術者	3.0	1.5	0.0	-5.0	-10.0															
2. 施工状況	I. 施工管理	4.0	2.0	0.0	-5.0	-10.0								5.0		2.5		0.0	-7.5	-15.0	
	II. 工程管理	4.0	2.0	0.0	-5.0	-10.0	2.0		1.0		0.0	-7.5	-15.0								
	III. 安全対策	5.0	2.5	0.0	-5.0	-10.0	3.0		1.5		0.0	-7.5	-15.0								
	IV. 対外関係	2.0	1.0	0.0	-2.5	-5.0															
3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形	4.0	2.0	0.0	-2.5	-5.0								10.0	7.5	5.0	2.5	0.0	-10.0	-20.0	
	II. 品 質	5.0	2.5	0.0	-2.5	-5.0								15.0	12.0	7.5	4.0	0.0	-12.5	-25.0	
	III. 出来ばえ													5.0		2.5		0.0	-5.0		
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応 ※2						+20.0~0														
5. 創意工夫	I. 創意工夫 ※3	+7.0~0																			
6. 社会性等	I. 地域への貢献等 ※4						10.0	7.5	5.0	2.5	0.0										
加減点合計 (1+2+3+4+5+6)		点					点					点									
評定点 (65点±加減点合計) ※1		① 点					② 点					③ 点									
評定点計		点 ( ①					点 × 0.4 + ②					点 × 0.2 + ③									
		点					点 × 0.4 ) =					点									
7. 法令遵守等	※7						0 点														
評定点合計 ※8		点					7. 評定点計					点 - 8. 法令遵守									
												0点 = 0点									
8. 総合評価技術提案		※9					□ 履行 □ 不履行 □ 対象外														
所 見 ※5		(担当監督員)					(総括監督員)					(検査員)									

※1 1~3の評価(65点±加減点合計)+4, 5, 6の評価(加減点合計)=評定点 各評価点(①~③)は小数第2位を四捨五入して表示している。

※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件(構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等)に対して適切に対応したことを評価する項目である。

※3 創意工夫は、工事特性のような難度を伴わない工事において、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があった場合に評価する項目である。

※4 4, 5, 6は加減点評価のみとする。また、法令遵守等は、減点評価のみとする。

※5 所見は必ず記載する。

※6 各考査項目ごとの採点根拠は考査項目運用表とし、検査員評定に先立ち監督員・総括監督が記入する。

※7 法令遵守等の評価は、総括監督員が行う。

※8 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

※9 総合評価については、技術資料の内容の履行が確認できない場合は「不履行」を選択する。

細目別評定点採点表

考查項目	細 別	担当監督員	総括監督員	検 査 員	細目別評定点	得点割合
1. 施工体制	I. 施工体制一般	1.0 × 0.4 + 2.9 = 3.3 点			3.3 / 3.3 点	3.3 %
	II. 配置技術者	3.0 × 0.4 + 2.9 = 4.1 点			4.1 / 4.1 点	4.1 %
2. 施工状況	I. 施工管理	4.0 × 0.4 + 2.9 = 4.5 点		5.0 × 0.4 + 6.5 = 8.5 点	13.0 / 13 点	13 %
	II. 工程管理	4.0 × 0.4 + 2.9 = 4.5 点	2.0 × 0.2 + 3.2 = 3.6 点		8.1 / 8.1 点	8.1 %
	III. 安全対策	5.0 × 0.4 + 2.9 = 4.9 点	3.0 × 0.2 + 3.3 = 3.9 点		8.8 / 8.8 点	8.8 %
	IV. 対外関係	2.0 × 0.4 + 2.9 = 3.7 点			3.7 / 3.7 点	3.7 %
3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形	4.0 × 0.4 + 2.8 = 4.4 点		10.0 × 0.4 + 6.5 = 10.5 点	14.9 / 14.9 点	14.9 %
	II. 品 質	5.0 × 0.4 + 2.9 = 4.9 点		15.0 × 0.4 + 6.5 = 12.5 点	17.4 / 17.4 点	17.4 %
	III. 出来ばえ			5.0 × 0.4 + 6.5 = 8.5 点	8.5 / 8.5 点	8.5 %
4. 工事特性	I. 施工条件等 への対応		20.0 × 0.2 + 3.3 = 7.3 点		7.3 / 7.3 点	7.3 %
5. 創意工夫	I. 創意工夫	7.0 × 0.4 + 2.9 = 5.7 点			5.7 / 5.7 点	5.7 %
6. 社会性等	I. 地域への貢献等		10.0 × 0.2 + 3.2 = 5.2 点		5.2 / 5.2 点	5.2 %
7. 法令遵守等			0 × 1.0 = 0 点		0.0 / 0 点	減点のみ
					評定点合計	100.0 / 100 点
8. 総合評価 技術提案型	技術提案 履行確認		<input type="checkbox"/> 履行 <input type="checkbox"/> 不履行 <input type="checkbox"/> 対象外			

※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

※ 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

担当監督員	総括監督員	検 査 員	法令遵守
40.0 点 / 40 点	20.0 点 / 20 点	40.0 点 / 40 点	0 点 / -20 点

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
1. 施工体制	I. 施工体制一般	<input type="checkbox"/> 施工体制が優れている	<input type="checkbox"/> 施工体制が良好である	<input type="checkbox"/> 施工体制が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 施工体制がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 施工体制が不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①作業分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②品質管理体制が、書面で適切に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③安全管理体制が、書面で適切に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④現場の施工体制(品質管理、安全管理を含む)が、書面(施工体制台帳、施工計画書等)と一致している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥建設業退職金共済制度(建退共)の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受払簿等により適切に把握されている。(証紙不要の確認書が提出された場合は対象外)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。(施工計画書等で確認できるか)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩その他( )</p>			<p><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>
	結果	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>				
	d					

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
1. 施工体制	II. 配置技術者 (現場代理人等)	<input type="checkbox"/> 配置技術者として 優れている	<input type="checkbox"/> 配置技術者として 良好である	<input type="checkbox"/> 配置技術者として 適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 配置技術者として やや不適切である	<input type="checkbox"/> 配置技術者として 不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①現場代理人として、工事全体の把握ができています。(工事現場で問題が発生した場合に対応はできたか)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②現場代理人として、監督員への報告、協議等を書面で行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④当該工事の契約約款第18条第1項に基づく設計図書の照査を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤主任(監理)技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥書類及び資料が適切に整理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨施工等に伴う提案又は工夫を持って工事を進めている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩工事に必要な専門技術者を専任し配置している。※1</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑪作業に必要な作業主任者を専任し配置している。※2</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑫「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。または指示事項に 対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑬その他( )</p> <p>※1 建築一式工事を施工する場合において、一式工事の内容である他の建設工事(専門工事)を自ら施工する時は、当該専門工事に関し資格を 有する者を置くものとする。なお、主任技術者が当該専門工事の資格を有していれば、専門技術者を兼ねることができる。</p> <p>※2 作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第6条による。</p> <p>評価は原則として下記による。                  該当項目が90%以上.....a                  該当項目が80%以上90%未満....b                  該当項目が60%以上80%未満....c                  該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白) の評価項目は削除する。                  イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。                  ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>			<p><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督員 が文書による改善指示を行っ た。</p>	<p><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督員 からの文書による改善指示に 従わなかった。</p>
	結果 d					

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

考査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

考査項目	細 別	a	b	c	d	e	
2. 施工状況	I. 施工管理	<input type="checkbox"/> 施工管理が優れている	<input type="checkbox"/> 施工管理が良好である	<input type="checkbox"/> 施工管理が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 施工管理がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 施工管理が不適切である	
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①当該工事の契約約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果について協議している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②施工計画書が、工事着手前(計画内容に変更が生じた場合を含む)に提出されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧使用する建築材料・設備機材(以下「材料・機材」という。)の調達計画及び搬入後の管理が適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩現場内での整理整頓が、日常的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑪建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取組みが適切に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑫施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑬社内検査が計画的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑭独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑮低騒音、低振動及び排出ガス対策型建設機械及び車両を使用している。(写真等で確認できるか)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑯「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑰その他( )</p> <p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>			<p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>	
	結果					d	

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理	<input type="checkbox"/> 工程管理が優れている	<input type="checkbox"/> 工程管理が良好である	<input type="checkbox"/> 工程管理が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 工程管理がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 工程管理が不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事がある場合は関連工事との調整もよく行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③工程のフォローアップ等を実施し、受注者の責により関連工事及び庁舎管理責任者等に対し、影響を及ぼす工程の遅れがない。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④休日・代休の確保を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤受注者の責による夜間や休日の作業がない。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧近隣住民(庁舎管理責任者等を含む)との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩その他( )</p>			<p><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>	
	結果	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>				
	d					

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

考査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

考査項目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	III. 安全対策	<input type="checkbox"/> 安全対策が優れている	<input type="checkbox"/> 安全対策が良好である	<input type="checkbox"/> 安全対策が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 安全対策がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 安全対策が不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回/月以上活動し記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②店社/パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示している。(指摘が無い場合は評価対象外)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④安全教育・訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤安全巡視、TBM、KY等を実施し記録を整備している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩過積載防止に十分に取り組んでいる。(取り組みがマニフェスト等で確認できる)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑪重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑫山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。(山留め等の工事が有れば対象)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑬仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。(足場等、該当すれば対象)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑭「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑮その他( )</p>		<p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。</p>	<p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>
	結果	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満...b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満...c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p>		<p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>		

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	IV. 対外関係	<input type="checkbox"/> 対外関係が優れている	<input type="checkbox"/> 対外関係が良好である	<input type="checkbox"/> 対外関係が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 対外関係がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 対外関係が不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①施設管理責任者に対し、保守管理について適切な説明を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②積極的な近隣住民(入居施設等を含む)対策を実施し、苦情がなかった。または、苦情に対して適切な対応を行い、以降のトラブルがなかった。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③現場のイメージアップに、取り組んでいる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④工事施工にあたり、近隣住民(施設管理責任者等を含む)と適切に協議及び調整を行った。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧その他( )</p> <p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>				
		<p>結果</p> <p>d</p>				

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	<input type="checkbox"/> 出来形が優れている	<input type="checkbox"/> 出来形が良好である	<input type="checkbox"/> 出来形が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 出来形がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 出来形が不適切である
	結果 d	<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①承諾図等が、設計図書を満足している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②施工図等が、設計図書を満足している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦出来形の管理方法を工夫している。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。(解体・撤去が有れば対象)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨その他( )</p> <p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>			<p><input type="checkbox"/> 出来形の管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 当該工事の契約約款第17条に基づき監督員が改造請求を行った。</p>

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質が優れている	<input type="checkbox"/> 品質が良好である	<input type="checkbox"/> 品質が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 品質がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である
	建築工事	<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②品質確認記録の内容が、適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③施工の各段階における完了時の品質が、適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤躯体工事における施工の品質が、良好である。(躯体工事が有れば評価対象。)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥内外仕上げ工事における施工の品質が、良好である。(仕上げ工事が有れば評価対象。)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨その他( )</p>			<p><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 当該工事の契約約款第17条に基づき監督員が改造請求を行った。</p>
	結果	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>				
	d					

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 電気設備工事	<input type="checkbox"/> 品質が優れている	<input type="checkbox"/> 品質が良好である	<input type="checkbox"/> 品質が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 品質がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③品質確認記録の内容が、適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④機材及び施工の品質が良好である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦その他( )</p>			<p><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 当該工事の契約約款第17条に基づき監督員が改造請求を行った。</p>	
	結果 d	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>				

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 機械設備工事	<input type="checkbox"/> 品質が優れている	<input type="checkbox"/> 品質が良好である	<input type="checkbox"/> 品質が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 品質がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③品質確認記録の内容が、適切である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④機材及び施工の品質が良好である。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦その他( )</p>			<p><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 当該工事の契約約款第17条に基づき監督員が改造請求を行った。</p>	
	結果 d	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>				

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目	細別	対象	評価対象項目
5. 創意工夫(1/2)	■ 準備・後片付け関係	<input type="checkbox"/> 1. 測量・位置出しにおける工夫 <input type="checkbox"/> 2. 現地調査方法の工夫 <input type="checkbox"/> 3. その他(理由: )	) 詳細評価内容:
	■ 施工関係	<input type="checkbox"/> 4. 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 <input type="checkbox"/> 5. 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み <input type="checkbox"/> 6. 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫 <input type="checkbox"/> 7. 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫 <input type="checkbox"/> 8. 電気設備工事等の配線、配管等の工夫 <input type="checkbox"/> 9. 機械設備工事等の配管、ダクト等の工夫 <input type="checkbox"/> 10. 照明・視界確保等の工夫 <input type="checkbox"/> 11. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫 <input type="checkbox"/> 12. 運搬車両・施工機械等の工夫 <input type="checkbox"/> 13. 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫 <input type="checkbox"/> 14. 施工管理及び品質向上等の工夫 <input type="checkbox"/> 15. プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 <input type="checkbox"/> 16. 仮設施工等の工夫 <input type="checkbox"/> 17. 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫 <input type="checkbox"/> 18. 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 19. 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 20. その他(理由: )	) 詳細評価内容:
	■ 品質関係	<input type="checkbox"/> 21. 集計ソフト等の活用と工夫 <input type="checkbox"/> 22. 躯体工事の品質管理の工夫 <input type="checkbox"/> 23. 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫 ) <input type="checkbox"/> 24. 施工の検査・試験に関する工夫 <input type="checkbox"/> 25. 品質記録方法の工夫 <input type="checkbox"/> 26. その他(理由: )	) 詳細評価内容:

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

監督員

審査項目	細別	対象	評価対象項目								
5. 創意工夫(2/2)	■ 安全衛生関係	<input type="checkbox"/> 27. 安全仮設備等の工夫(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) <input type="checkbox"/> 28. 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 29. 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫 <input type="checkbox"/> 30. 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 <input type="checkbox"/> 31. 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫 <input type="checkbox"/> 32. 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫 <input type="checkbox"/> 33. 作業時における作業環境改善等の工夫 <input type="checkbox"/> 34. ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 <input type="checkbox"/> 35. その他(理由: )									
	詳細評価内容:										
	■ 施工管理関係	<input type="checkbox"/> 36. 出来形の管理等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 37. 施工計画書または写真記録等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 38. 出来形、品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 <input type="checkbox"/> 39. CAD、施工管理ソフト等の活用 <input type="checkbox"/> 40. CALSを活用した施工管理の工夫 <input type="checkbox"/> 41. その他(理由: )									
詳細評価内容:											
	■ その他	その他の項目での加点は最大4点とする。 <input type="checkbox"/> 42. その他(理由: ) <input type="checkbox"/> 43. その他(理由: ) <input type="checkbox"/> 44. その他(理由: ) <input type="checkbox"/> 45. その他(理由: )	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>点</td></tr> <tr><td>1</td><td>点</td></tr> <tr><td>1</td><td>点</td></tr> <tr><td>1</td><td>点</td></tr> </table>	1	点	1	点	1	点	1	点
	1	点									
1	点										
1	点										
1	点										
詳細評価内容:											
評点計 0 点 (最大 7点)											

- ※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
- ※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、項目により1, 2, 3点で評価し、最大7点の加点評価とする。
- ※3. 上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。  
 なお、総括監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。
- ※4. 入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。
- ※5. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

審査項目別運用表(解体工事)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
1. 施工体制	I. 施工体制一般	<input type="checkbox"/> 施工体制が優れている	<input type="checkbox"/> 施工体制が良好である	<input type="checkbox"/> 施工体制が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 施工体制がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 施工体制が不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①作業分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③安全管理体制が、書面で適切に記載されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④現場の施工体制(品質管理、安全管理を含む)が、書面(施工体制台帳、施工計画書等)と一致している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥建設業退職金共済制度(建退共)の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受払簿等により適切に把握されている。(証紙不要の確認書が提出された場合は対象外)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。(施工計画書等で確認できるか)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩その他( )</p>			<p><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>	
	結果	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>				
	d					

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目とする。

審査項目別運用表(解体工事)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
1. 施工体制	II. 配置技術者 (現場代理人等)	<input type="checkbox"/> 配置技術者として 優れている	<input type="checkbox"/> 配置技術者として 良好である	<input type="checkbox"/> 配置技術者として 適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 配置技術者として やや不適切である	<input type="checkbox"/> 配置技術者として 不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①現場代理人として、工事全体の把握ができています。(工事現場で問題が発生した場合に対応はできたか)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②現場代理人として、監督員への報告、協議等を書面で行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④ふじみ野市建設工事請負契約約款第18条第1項に基づく設計図書の照査を行っている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤主任(監理)技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥書類及び資料が適切に整理されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨施工等に伴う提案又は工夫を持って工事を進めている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩工事に必要な専門技術者を専任し配置している。※1</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑪作業に必要な作業主任者を専任し配置している。※2</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑫「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑬その他( )</p> <p>※1 建築一式工事を施工する場合において、一式工事の内容である他の建設工事(専門工事)を自ら施工する時は、当該専門工事に関し資格を有する者を置くものとする。なお、主任技術者が当該専門工事の資格を有していれば、専門技術者を兼ねることができる。</p> <p>※2 作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第6条による。</p>			<p><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>
	結果	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>				
	d					

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目とする。

考査項目別運用表(解体工事)

監督員

考査項目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	<input type="checkbox"/> 施工管理が優れている	<input type="checkbox"/> 施工管理が良好である	<input type="checkbox"/> 施工管理が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 施工管理がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 施工管理が不適切である
		<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 判定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①当該工事の契約約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果について協議している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②施工計画書が、工事着手前(計画内容に変更が生じた場合を含む)に提出されている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩現場内での整理整頓が、日常的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑪建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取組みが適切に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑬社内検査が計画的に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑭独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑮低騒音、低振動及び排出ガス対策型建設機械及び車両を使用している。(写真等で確認できるか)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑯「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑰その他( )</p> <p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満....b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満....c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>			<p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>
	結果					
	d					

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目とする。

審査項目別運用表(解体工事)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e	
2. 施工状況	II. 工程管理	<input type="checkbox"/> 工程管理が優れている	<input type="checkbox"/> 工程管理が良好である	<input type="checkbox"/> 工程管理が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 工程管理がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 工程管理が不適切である	
		[評価対象項目] 対象 判定 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事がある場合は関連工事との調整もよく行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③工程のフォローアップ等を実施し、受注者の責により関連工事及び庁舎管理責任者等に対し、影響を及ぼす工程の遅れがない。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④休日・代休の確保を行っている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤受注者の責による夜間や休日の作業がない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行った。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧近隣住民(庁舎管理責任者等を含む)との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行った。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩その他( )			<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。		<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		評価は原則として下記による。 該当項目が90%以上.....a 該当項目が80%以上90%未満....b 該当項目が60%以上80%未満....c 該当項目が60%未満.....d  ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。 イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。 ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数			<input type="checkbox"/> 安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。		
	結果 d						

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目とする。

考査項目別運用表(解体工事)

監督員

考査項目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	III. 安全対策	<input type="checkbox"/> 安全対策が優れている	<input type="checkbox"/> 安全対策が良好である	<input type="checkbox"/> 安全対策が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 安全対策がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 安全対策が不適切である
		<input type="checkbox"/> 安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。			<input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		[評価対象項目] 対象 判定 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回/月以上活動し記録が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示している。(指摘が無い場合は評価対象外) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④安全教育・訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤安全巡視、TBM、KY等を実施し記録を整備している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩過積載防止に十分に取り組んでいる。(取り組みがマニフェスト等で確認できる) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑪重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑫山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。(山留め等の工事が有れば対象) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑬仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑭「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑮その他( )				
	結果	評価は原則として下記による。 該当項目が90%以上.....a 該当項目が80%以上90%未満...b 該当項目が60%以上80%未満...c 該当項目が60%未満.....d				
	d	ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。 イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。 ウ 評価値(%) = ( ) 評価数 / ( ) 対象評価項目数				

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目とする。

審査項目別運用表(解体工事)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	IV. 対外関係	<input type="checkbox"/> 対外関係が優れている	<input type="checkbox"/> 対外関係が良好である	<input type="checkbox"/> 対外関係が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 対外関係がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 対外関係が不適切である
		[評価対象項目] 対象 判定			<input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②積極的な近隣住民(入居施設等を含む)対策を実施し、苦情がなかった。または、苦情に対して適切な対応を行い、以降のトラブルがなかった。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③現場のイメージアップに、取り組んでいる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④工事施工にあたり、近隣住民(施設管理責任者等を含む)と適切に協議及び調整を行った。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨その他( )				
	結果	評価は原則として下記による。 該当項目が90%以上.....a 該当項目が80%以上90%未満....b 該当項目が60%以上80%未満....c 該当項目が60%未満.....d				
	d	ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。 イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。 ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数				

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目とする。

審査項目別運用表(解体工事)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	<input type="checkbox"/> 出来形が優れている	<input type="checkbox"/> 出来形が良好である	<input type="checkbox"/> 出来形が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 出来形がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 出来形が不適切である
		[評価対象項目] 対象 判定  <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。  <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦出来形の管理方法を工夫している。 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩その他( )			<input type="checkbox"/> 出来形の管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 当該工事の契約約款第17条に基づき監督員が改造請求を行った。
	結果	評価は原則として下記による。 該当項目が90%以上.....a 該当項目が80%以上90%未満....b 該当項目が60%以上80%未満....c 該当項目が60%未満.....d  ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。 イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。 ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数				
	d					

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目とする。

審査項目別運用表(解体工事)

監督員

審査項目	細別	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質が優れている	<input type="checkbox"/> 品質が良好である	<input type="checkbox"/> 品質が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 品質がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である
	結果 d	<p>[評価対象項目] 対象 判定</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦付着物等の除去が適切に行われている。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧解体資材の再資源化またはリユースや有価物化に十分に取り組んでいる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨中間処理施設等への搬出状況について、写真などで的確に確認できる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩埋設物の撤去状況及び記録が適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑪その他( )</p> <p>評価は原則として下記による。          該当項目が90%以上.....a          該当項目が80%以上90%未満....b          該当項目が60%以上80%未満....c          該当項目が60%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。          イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。          ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>			<p><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 当該工事の契約約款第17条に基づき監督員が改造請求を行った。</p>	

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目とする。

審査項目	細別	対象	評価対象項目
5. 創意工夫(1/2)	■ 準備・後片付け関係	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 測量・位置出しにおける工夫 2. 現地調査方法の工夫 3. その他(理由: ) 詳細評価内容:
	■ 施工関係	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4. 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 5. 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み 6. 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫 7. 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫 8. 電気設備工事等の配線、配管等の工夫 9. 機械設備工事等の配管、ダクト等の工夫 10. 照明・視界確保等の工夫 11. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫 12. 運搬車両・施工機械等の工夫 13. 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫 14. 施工管理及び品質向上等の工夫 15. プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 16. 仮設施工等の工夫 17. 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫 18. 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 19. 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 20. その他(理由: ) 詳細評価内容:
	■ 品質関係	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21. 集計ソフト等の活用と工夫 22. 躯体工事の品質管理の工夫 23. 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫 ) 24. 施工の検査・試験に関する工夫 25. 品質記録方法の工夫 26. その他(理由: ) 詳細評価内容:

審査項目別運用表(解体工事)

審査項目	細別	対象	評価対象項目								
5. 創意工夫(2/2)	■ 安全衛生関係	<input type="checkbox"/> 27. 安全仮設備等の工夫(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等) <input type="checkbox"/> 28. 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 29. 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫 <input type="checkbox"/> 30. 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 <input type="checkbox"/> 31. 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫 <input type="checkbox"/> 32. 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫 <input type="checkbox"/> 33. 作業時における作業環境改善等の工夫 <input type="checkbox"/> 34. ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 <input type="checkbox"/> 35. その他(理由: )									
		詳細評価内容:									
	■ 施工管理関係	<input type="checkbox"/> 36. 出来形の管理等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 37. 施工計画書または写真記録等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 38. 出来形、品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 <input type="checkbox"/> 39. CAD、施工管理ソフト等の活用 <input type="checkbox"/> 40. CALSを活用した施工管理の工夫 <input type="checkbox"/> 41. その他(理由: )									
		詳細評価内容:									
	■ その他	その他の項目での加点は最大4点とする。 <input type="checkbox"/> 42. その他(理由: ) <input type="checkbox"/> 43. その他(理由: ) <input type="checkbox"/> 44. その他(理由: ) <input type="checkbox"/> 45. その他(理由: )	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>点</td></tr> <tr><td>1</td><td>点</td></tr> <tr><td>1</td><td>点</td></tr> <tr><td>1</td><td>点</td></tr> </table>	1	点	1	点	1	点	1	点
1	点										
1	点										
1	点										
1	点										
		詳細評価内容:									
評点計 0 点 (最大 7点)											

- ※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
- ※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、項目により1, 2, 3点で評価し、最大7点の加点評価とする。
- ※3. 上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。  
 なお、総括監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。
- ※4. 入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。
- ※5. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

トップ

考査項目別運用表

※ 該当項目をクリックする。

総括監督員

考査項目	細 別	a	b	c	d	e	
2. 施工状況	II. 工程管理 一つクリック	<input type="checkbox"/> 工程管理が優れている	<input type="checkbox"/> 工程管理が良好である	<input type="checkbox"/> 工程管理が適切である	<input type="checkbox"/> 工程管理がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 工程管理が不適切である	
	結果 入力確認	<input type="checkbox"/> ①現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ②隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。 <input type="checkbox"/> ③近隣住民との調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。  <input type="checkbox"/> ④配置技術者(現場代理人等)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。 <input type="checkbox"/> ⑤その他(理由 )				●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。	参考 0 項目該当
	III. 安全対策 一つクリック	<input type="checkbox"/> 安全対策が優れている	<input type="checkbox"/> 安全対策が良好である	<input type="checkbox"/> 安全対策が適切である	<input type="checkbox"/> 安全対策がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 安全対策が不適切である	
	結果 入力確認	<input type="checkbox"/> ①建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。 <input type="checkbox"/> ②安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ③安全衛生管理活動が、適切に実施されている。 <input type="checkbox"/> ④安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ⑤安全協議会活動等に積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ⑥その他(理由 )				●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。	参考 0 項目該当

トップ

考査項目別運用表

※ 該当項目をクリックする。

総括監督員

考査項目	細 別	a	a'	b	b'	c
6. 社会性等	I. 地域への貢献 一つクリック	<input type="checkbox"/> 地域への貢献が優れている	<input type="checkbox"/> 地域への貢献がやや優れている	<input type="checkbox"/> 地域への貢献が良好である	<input type="checkbox"/> 地域への貢献がやや良好である	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない
	結果 入力確認	<input type="checkbox"/> ①災害時等に地域への救援活動等に協力した。 <input type="checkbox"/> ②周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。 <input type="checkbox"/> ③現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。 <input type="checkbox"/> ④広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> ⑤地域イベント等への協力やボランティア活動等への協力や参加をした。 <input type="checkbox"/> ⑥その他(理由 )				
		<p>●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。</p> <p>参考 0 項目該当</p>				
		<p>参考評価 a 5項目該当      b 2項目該当 a' 4項目該当     c 1項目以下該当 b' 3項目該当</p>				

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

審査項目	細 別	対象	評価対象項目	[評価技術事例]
4. 工事特性 (施工条件等への 対応) (1/2)	■ 建物規模への対応	<input type="checkbox"/> ※下記の対応事項に1つ以上し点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 1. 延べ面積10,000㎡以上の建物 <input type="checkbox"/> 2. 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物 <input type="checkbox"/> 3. 大空間のホール等を有する建物 <input type="checkbox"/> 4. その他(理由 )		
			詳細評価内容:	
	■ 建物固有の機能の 難しさへの対応	<input type="checkbox"/> ※下記の対応事項に1つ以上し点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 5. 対象建物の耐震レベル <input type="checkbox"/> 6. 建物機能の特殊性 <input type="checkbox"/> 7. その他(理由 )		<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてI類及びA類に属する工事</li> <li>・電気又は機械設備工事で官庁施設の総合耐震・対津波計画基準において甲類に属する工事</li> <li>・研究施設、美術館等、特殊機能・設備のある建物</li> </ul>
			詳細評価内容:	
■ 建物固有の施工 技術の難しさへの 対応	<input type="checkbox"/> ※下記の対応事項に1つ以上し点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 8. 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合【総合評価における技術提案は除く】 <input type="checkbox"/> 9. 設計条件として、工法、材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性 <input type="checkbox"/> 10. 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合 <input type="checkbox"/> 11. その他(理由 )		<ul style="list-style-type: none"> <li>・パイロット工事。又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事</li> <li>・特殊な工法及び材料等を採用した工事</li> <li>・特殊な設備システムを採用した工事</li> <li>・免震装置を設ける工事</li> <li>・大規模な山留め工法が必要な工事</li> <li>・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り直しを行う工事</li> <li>・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする 改修工事。</li> </ul>	
		詳細評価内容:		
■ 厳しい自然・地盤 条件への対応	<input type="checkbox"/> ※下記の対応事項に1つ以上し点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 12. 湧水の発生・地下水の影響(地盤掘削時) <input type="checkbox"/> 13. 軟弱地盤、支持地盤の影響 <input type="checkbox"/> 14. 雨・雪・風・気温等の影響 <input type="checkbox"/> 15. その他(理由 )		<ul style="list-style-type: none"> <li>・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事</li> <li>・液化化対策工法や地盤改良を伴う工事</li> <li>・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工 スペースの制限を受けた工事</li> </ul>	
		詳細評価内容:		

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

審査項目	細別	対象	評価対象項目	[評価技術事例]
4. 工事特性 (施工条件等への対応) (2/2)	■ 厳しい周辺環境等、社会条件との対応	<input type="checkbox"/> 16. 地中埋設物等の作業障害 <input type="checkbox"/> 17. 工事の影響に配慮すべき建物等(鉄道営業線・供用中の道路・架空線)の近接物 <input type="checkbox"/> 18. 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 <input type="checkbox"/> 19. 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 <input type="checkbox"/> 20. その他(理由 )	※下記の対応事項に1つ以上し点が付けば2点の加点とする。	・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事 ・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事 ・場内に汚水処理装置(水替え)を必要とする工事 ・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められている工事 ・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事
			詳細評価内容:	
	■ 施工現場での対応	<input type="checkbox"/> 21. 12ヶ月を超える工期で事故が無く完成した工事 (ただし全面一時中止期間は除く) 【災害等での臨機の措置】 <input type="checkbox"/> 22. 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事 【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】 <input type="checkbox"/> 23. 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事 <input type="checkbox"/> 24. 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事 <input type="checkbox"/> 25. 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事 <input type="checkbox"/> 26. 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事 <input type="checkbox"/> 27. 特に困難な調整を要する他工事(近接工区)の受注者が複数ある工事 <input type="checkbox"/> 28. 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事 <input type="checkbox"/> 29. 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事 <input type="checkbox"/> 30. 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事 <input type="checkbox"/> 31. 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事 <input type="checkbox"/> 32. その他(理由 )	※下記の対応事項に1つにし点が付けば4点の加点とし、最大10点とする。 【長期工事における安全確保への対応】 【災害等での臨機の措置】 【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】	
			詳細評価内容:	
評価計	0 点 (最大 20点)			

- ※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。なお、1項目に複数の内容がある場合又は、対象範囲が広い場合は、それ以上の点数を与えても良い。
- ※2. 監督員が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。
- ※3. 評価にあたっては、監督員の意見も参考に評価する。
- ※4. し点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。
- ※5. 入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。

考査項目別運用表

法令遵守等の該当項目一覧表

考査項目	法令遵守等の該当項目一覧表																							
7. 法令遵守等	●該当する項目の口に「レ」印を記入する。																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="315 327 1249 354">措置内容</th> <th data-bbox="1249 327 1478 354">点数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="315 354 1249 381"><input type="checkbox"/> 1. 入札参加停止3ヶ月以上</td> <td data-bbox="1249 354 1478 381">-20 点</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 381 1249 408"><input type="checkbox"/> 2. 入札参加停止2ヶ月以上3ヶ月未満</td> <td data-bbox="1249 381 1478 408">-15 点</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 408 1249 435"><input type="checkbox"/> 3. 入札参加停止1ヶ月以上2ヶ月未満</td> <td data-bbox="1249 408 1478 435">-13 点</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 435 1249 462"><input type="checkbox"/> 4. 入札参加停止2週間以上1ヶ月未満</td> <td data-bbox="1249 435 1478 462">-10 点</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 462 1249 489"><input type="checkbox"/> 5. 文書注意</td> <td data-bbox="1249 462 1478 489">-8 点</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 489 1249 517"><input type="checkbox"/> 6. 口頭注意</td> <td data-bbox="1249 489 1478 517">-5 点</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 517 1249 576"><input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分が行われなかった場合(措置なしとした案件、もらい事故や交通事故は該当しない。)</td> <td data-bbox="1249 517 1478 576">-3 点</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 576 1249 651"><input type="checkbox"/> 8. 総合評価方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等 <input type="checkbox"/> 履行      <input type="checkbox"/> 不履行      0 件(不履行件数)</td> <td data-bbox="1249 576 1478 651">0 点</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 651 1249 678"><input type="checkbox"/> 9. 項目該当なし</td> <td data-bbox="1249 651 1478 678"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1189 651 1478 678" style="text-align: right;"><b>計</b></td> <td data-bbox="1189 651 1478 678"><b>0 点</b></td> </tr> </tbody> </table>	措置内容	点数	<input type="checkbox"/> 1. 入札参加停止3ヶ月以上	-20 点	<input type="checkbox"/> 2. 入札参加停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15 点	<input type="checkbox"/> 3. 入札参加停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13 点	<input type="checkbox"/> 4. 入札参加停止2週間以上1ヶ月未満	-10 点	<input type="checkbox"/> 5. 文書注意	-8 点	<input type="checkbox"/> 6. 口頭注意	-5 点	<input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分が行われなかった場合(措置なしとした案件、もらい事故や交通事故は該当しない。)	-3 点	<input type="checkbox"/> 8. 総合評価方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等 <input type="checkbox"/> 履行 <input type="checkbox"/> 不履行      0 件(不履行件数)	0 点	<input type="checkbox"/> 9. 項目該当なし		<b>計</b>	<b>0 点</b>	<p>①本評価項目(8. 法令遵守等)で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表1から7の措置があった」場合に適用する。</p> <p>②「工事の施工にあたり」とは請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。</p> <p>③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。</p> <p>④口頭注意未満の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合(監督員からの文書注意、口頭注意等)は、監督員又は工事成績評定員の評価対象項目である安全対策において減点をする。</p> <p>⑤総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、上表8により工事成績評定点を減点する。減点数は入札説明書等による。</p> <p>⑥原則として、法令遵守等の該当項目一覧表によることとするが、やむを得ずこれによれないときは、各機関で定めることができることとする。</p> <p>【上記で評価する場合の適応事例】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。</li> <li>2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。</li> <li>3. 労働者等の寄宿舎環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。</li> <li>4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。</li> <li>5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕又は公訴された。</li> <li>6. 建設業法に違反する事実が判明した。[例]一括下請け、技術者の専任違反等</li> <li>7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。</li> <li>8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。</li> <li>9. 監督又は検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。</li> <li>10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。</li> <li>11. 過積載等の道路交通法違反により逮捕又は送検等された。</li> <li>12. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。</li> <li>13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記載されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。</li> <li>14. 受注企業及び下請け等が暴力団員等による不当介入を受けたが警察等への通報等を怠った。</li> <li>15. 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起した。</li> <li>16. 引渡し後に事故等が発生し、受注者の責による重大な瑕疵が判明した。</li> <li>17. 低入札価格調査で虚偽の報告があった。</li> <li>18. 受注者の責により工期内に工事を完成できなかった。</li> <li>19. 受注者が当該工事の契約約款(下請負人の健康保険等加入義務等)の規定に違反していると発注者が認める場合又は口に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず、口に定める期間内に書類を提出しなかった場合。</li> <li>20. その他 理由:</li> </ol> <p style="text-align: right;">(イ:第7条の3第1項 口:第7条の3第2項)</p>
措置内容	点数																							
<input type="checkbox"/> 1. 入札参加停止3ヶ月以上	-20 点																							
<input type="checkbox"/> 2. 入札参加停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15 点																							
<input type="checkbox"/> 3. 入札参加停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13 点																							
<input type="checkbox"/> 4. 入札参加停止2週間以上1ヶ月未満	-10 点																							
<input type="checkbox"/> 5. 文書注意	-8 点																							
<input type="checkbox"/> 6. 口頭注意	-5 点																							
<input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分が行われなかった場合(措置なしとした案件、もらい事故や交通事故は該当しない。)	-3 点																							
<input type="checkbox"/> 8. 総合評価方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等 <input type="checkbox"/> 履行 <input type="checkbox"/> 不履行      0 件(不履行件数)	0 点																							
<input type="checkbox"/> 9. 項目該当なし																								
<b>計</b>	<b>0 点</b>																							
結果	0																							

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

検査員

審査項目	細別	a	b	c	d	e																											
2. 施工状況	I. 施工管理	<input type="checkbox"/> 施工管理が優れている	<input type="checkbox"/> 施工管理が良好である	<input type="checkbox"/> 施工管理が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 施工管理がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 施工管理が不適切である																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>判定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	対象	判定	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>①当該工事の契約約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認出来る。</p> <p>②施工計画書が、工事着手前に提出され、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認出来る。</p> <p>③施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。</p> <p>④工事記録の整備が、適切に行われていることが確認出来る。</p> <p>⑤一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認出来る。</p> <p>⑥使用する材料・機材の管理が適切であることが確認出来る。</p> <p>⑦施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。</p> <p>⑧工事の関係書類及び資料整理がよい。</p> <p>⑨建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認出来る。</p> <p>⑩社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認出来る。</p> <p>⑪独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認出来る。</p> <p>⑫その他( )</p>			<p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督員が文書による改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>
対象	判定																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
	結果	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満...b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満...c</p> <p>該当項目が60%未満.....d</p>																															
	d	<p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>																															

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

検査員

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e																															
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	<input type="checkbox"/> 出来形が特に優れている	<input type="checkbox"/> 出来形が優れている	<input type="checkbox"/> 出来形が特に良好である	<input type="checkbox"/> 出来形が良好である	<input type="checkbox"/> 出来形が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 出来形がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 出来形が不適切である																															
		<table border="0"> <tr> <td>対象</td> <td>判定</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>①承諾図等が、設計図書を満足していることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>②施工図等が、設計図書を満足していることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>③現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>④現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録で的確に確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑥出来形の管理記録の整備が良好であることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑦解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑧施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑨出来形の管理方法が工夫されていることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑩解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑪その他( )</td> </tr> </table>	対象	判定		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①承諾図等が、設計図書を満足していることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②施工図等が、設計図書を満足していることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録で的確に確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥出来形の管理記録の整備が良好であることが確認出来る。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨出来形の管理方法が工夫されていることが確認出来る。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪その他( )	<p><input type="checkbox"/> 出来形の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形が不適切であったため、当該工事の契約約款第31条に基づく補修指示を検査員が行った。</p>
対象	判定																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①承諾図等が、設計図書を満足していることが確認出来る。																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②施工図等が、設計図書を満足していることが確認出来る。																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認出来る。																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録で的確に確認できる。																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥出来形の管理記録の整備が良好であることが確認出来る。																																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認出来る。																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨出来形の管理方法が工夫されていることが確認出来る。																																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。																																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪その他( )																																					
	結果	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満...a'</p> <p>該当項目が70%以上80%未満...b</p> <p>該当項目が60%以上70%未満...b'</p> <p>該当項目が50%以上60%未満...c</p> <p>該当項目が50%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>																																					
	d																																						

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

検査員

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e																																		
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 建築工事	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている	<input type="checkbox"/> 品質が優れている	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である	<input type="checkbox"/> 品質が良好である	<input type="checkbox"/> 品質が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 品質がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である																																		
		<table border="0"> <tr> <td>対象</td> <td>判定</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>②材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>③施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>④不可視部分の品質が、工事写真、施工記録によりの確に確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑤躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑥内外仕上工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑦品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑧施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑨建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑩その他の工事(躯体・内外仕上げを除く)における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑪中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑫その他( )</td> </tr> </table>	対象	判定		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④不可視部分の品質が、工事写真、施工記録によりの確に確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認出来る。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥内外仕上工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認出来る。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩その他の工事(躯体・内外仕上げを除く)における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認出来る。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑫その他( )	<p><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、当該工事の契約約款第31条に基づき補修指示を検査員が行った。</p>
対象	判定																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認出来る。																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認出来る。																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認出来る。																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④不可視部分の品質が、工事写真、施工記録によりの確に確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認出来る。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥内外仕上工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認出来る。																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認出来る。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩その他の工事(躯体・内外仕上げを除く)における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認出来る。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑫その他( )																																								
	結果 d	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満...a'</p> <p>該当項目が70%以上80%未満...b</p> <p>該当項目が60%以上70%未満...b'</p> <p>該当項目が50%以上60%未満...c</p> <p>該当項目が50%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>																																								

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

検査員

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e																																			
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 電気設備工事	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている	<input type="checkbox"/> 品質が優れている	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である	<input type="checkbox"/> 品質が良好である	<input type="checkbox"/> 品質が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 品質がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である																																			
		<table border="0"> <tr> <td>対象</td> <td>判定</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>④施工の品質が試験や検査等の結果の記録により優れていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑤システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足していることが確認出来る。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑥不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録によりの確に確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑦中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑧品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑨施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑩システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑫その他( )</td> </tr> </table>	対象	判定		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④施工の品質が試験や検査等の結果の記録により優れていることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足していることが確認出来る。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録によりの確に確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑫その他( )	<input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、当該工事の契約約款第31条に基づき補修指示を検査員が行った。
対象	判定																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認出来る。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認出来る。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認出来る。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④施工の品質が試験や検査等の結果の記録により優れていることが確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足していることが確認出来る。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録によりの確に確認できる。																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑫その他( )																																									
	結果 d	評価は原則として下記による。 該当項目が90%以上.....a 該当項目が80%以上90%未満...a' 該当項目が70%以上80%未満...b 該当項目が60%以上70%未満...b' 該当項目が50%以上60%未満...c 該当項目が50%未満.....d  ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。 イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。 ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数																																									

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

検査員

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e																																			
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 機械設備工事	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている	<input type="checkbox"/> 品質が優れている	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である	<input type="checkbox"/> 品質が良好である	<input type="checkbox"/> 品質が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 品質がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である																																			
		<table border="0"> <tr> <td>対象</td> <td>判定</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>④施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑤システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑥不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録によりの確に確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑦中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑧品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑨施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑩システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>⑫その他( )</td> </tr> </table>	対象	判定		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録によりの確に確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑫その他( )	<input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、当該工事の契約約款第31条に基づき補修指示を検査員が行った。
対象	判定																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録によりの確に確認できる。																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑫その他( )																																									
	結果 d	<p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a              該当項目が80%以上90%未満...a'              該当項目が70%以上80%未満...b              該当項目が60%以上70%未満...b'              該当項目が50%以上60%未満...c              該当項目が50%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。              イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。              ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>																																									

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

検査員

審査項目	細別	a	b	c	d																											
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ 建築工事	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている																											
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="465 432 566 461">対象</td> <td data-bbox="573 432 566 461">判定</td> <td data-bbox="573 466 1473 710">           ①きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。            ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりにある。            ③使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。            ④仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。            ⑤安全に配慮した施工がなされている。            ⑥色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。            ⑦材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。            ⑧その他( )         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 466 566 494"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td data-bbox="573 466 566 494"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 499 566 528"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="573 499 566 528"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 533 566 561"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="573 533 566 561"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 566 566 595"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="573 566 566 595"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 600 566 628"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="573 600 566 628"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 633 566 662"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="573 633 566 662"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 667 566 695"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="573 667 566 695"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 700 566 729"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="573 700 566 729"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> <p data-bbox="595 1066 907 1182">           評価は原則として下記による。            該当項目が90%以上.....a            該当項目が80%以上90%未満...b            該当項目が80%未満.....c         </p> <p data-bbox="595 1225 1332 1374">           ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。            イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。            ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数            エ 評価対象項目数が2項目以下の場合は、すべて該当してもc評価とする。         </p>			対象	判定	①きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりにある。 ③使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。 ④仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 ⑤安全に配慮した施工がなされている。 ⑥色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 ⑦材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。 ⑧その他( )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている																					
対象	判定	①きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりにある。 ③使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。 ④仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 ⑤安全に配慮した施工がなされている。 ⑥色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 ⑦材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。 ⑧その他( )																														
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
	結果 c																															

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

トップ

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

検査員

審査項目	細別	a	b	c	d																					
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ 電気設備工事	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">対象</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">判定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>①きめ細かな施工がなされている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>④環境負荷低減への対策が優れている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑥その他( )</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満...b</p> <p>該当項目が80%未満.....c</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p> <p>エ 評価対象項目数が2項目以下の場合は、すべて該当してもc評価とする。</p>			対象	判定		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①きめ細かな施工がなされている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④環境負荷低減への対策が優れている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥その他( )	<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている
対象	判定																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①きめ細かな施工がなされている。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④環境負荷低減への対策が優れている。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥その他( )																								
	結果 c																									

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

トップ

審査項目別運用表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事等)

検査員

審査項目	細別	a	b	c	d																					
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ 機械設備工事	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">対象</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">判定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>①きめ細かな施工がなされている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>④環境負荷低減への対策が優れている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑥その他( )</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">評価は原則として下記による。          該当項目が90%以上.....a          該当項目が80%以上90%未満...b          該当項目が80%未満.....c</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。          イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。          ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数          エ 評価対象項目数が2項目以下の場合は、すべて該当してもc評価とする。</p>			対象	判定		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①きめ細かな施工がなされている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④環境負荷低減への対策が優れている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥その他( )	<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている
対象	判定																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①きめ細かな施工がなされている。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④環境負荷低減への対策が優れている。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥その他( )																								
	結果 c																									

※「対象」に網掛けがある項目は、「公共建築工事成績評定要領作成指針」により標準的な評価項目とされているものを示す。

トップ

審査項目別運用表(解体工事)

検査員

審査項目	細別	a	b	c	d	e																						
2. 施工状況	I. 施工管理 解体工事	<input type="checkbox"/> 施工管理が 優れている	<input type="checkbox"/> 施工管理が 良好である	<input type="checkbox"/> 施工管理が 適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 施工管理が やや不適切である	<input type="checkbox"/> 施工管理が 不適切である																						
		<table border="1"> <tr> <td>対象</td> <td>判定</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td rowspan="12">                     ①当該工事の契約約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。                      ②施工計画書が、工事着手前に提出され、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。                      ④工事記録の整備が、適時、適切に行われていることが確認できる。                      ⑤一工程の施工の検査・確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。                      ⑦施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。                      ⑧工事の関係書類及び資料整理がよい。                      ⑨建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。                      ⑩社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。                      ⑪独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。                      ⑫その他( )                 </td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	対象	判定		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①当該工事の契約約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 ②施工計画書が、工事着手前に提出され、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 ④工事記録の整備が、適時、適切に行われていることが確認できる。 ⑤一工程の施工の検査・確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。 ⑦施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 ⑧工事の関係書類及び資料整理がよい。 ⑨建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。 ⑩社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 ⑪独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 ⑫その他( )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 施工管理について、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 施工管理について、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。														
対象	判定																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①当該工事の契約約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 ②施工計画書が、工事着手前に提出され、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 ④工事記録の整備が、適時、適切に行われていることが確認できる。 ⑤一工程の施工の検査・確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。 ⑦施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 ⑧工事の関係書類及び資料整理がよい。 ⑨建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。 ⑩社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 ⑪独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 ⑫その他( )																										
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
	結果 d		評価は原則として下記による。 該当項目が90%以上.....a 該当項目が80%以上90%未満...b 該当項目が60%以上80%未満...c 該当項目が60%未満.....d ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。 イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。 ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数																									

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目を示す。

トップ

審査項目別運用表(解体工事)

検査員

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形解体工事	<input type="checkbox"/> 出来形が特に優れている	<input type="checkbox"/> 出来形が優れている	<input type="checkbox"/> 出来形が特に良好である	<input type="checkbox"/> 出来形が良好である	<input type="checkbox"/> 出来形が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 出来形がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 出来形が不適切である
	結果 d	<p>対象 判定</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録で的確に確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥出来形の管理記録の整備が良好であることが確認できる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨出来形の管理方法が工夫されていることが確認できる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑪混合廃棄物を排出しない分別解体に十分に取り組んでいる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑫その他( )</p> <p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満...a'</p> <p>該当項目が70%以上80%未満...b</p> <p>該当項目が60%以上70%未満...b'</p> <p>該当項目が50%以上60%未満...c</p> <p>該当項目が50%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>						<p><input type="checkbox"/> 出来形の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。</p>

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目を示す。

トップ

考査項目別運用表(解体工事)

検査員

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 解体工事	<input type="checkbox"/> 品質が特に優れている	<input type="checkbox"/> 品質が優れている	<input type="checkbox"/> 品質が特に良好である	<input type="checkbox"/> 品質が良好である	<input type="checkbox"/> 品質が適切である	<input checked="" type="checkbox"/> 品質がやや不適切である	<input type="checkbox"/> 品質が不適切である
	結果 d	<p>対象 判定</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥内外仕上工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑫附着物等の除去が適切に行われていることが確認できる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑬解体資材の再資源化またはリユースや有価物化に十分に取り組んでいることが確認できる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑭中間処理施設等への搬出状況について、写真などの確に確認できる。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑮埋設物の撤去状況及び記録が適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑯その他( )</p> <p>評価は原則として下記による。</p> <p>該当項目が90%以上.....a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満...a'</p> <p>該当項目が70%以上80%未満...b</p> <p>該当項目が60%以上70%未満...b'</p> <p>該当項目が50%以上60%未満...c</p> <p>該当項目が50%未満.....d</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。</p> <p>イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。</p> <p>ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数</p>						<p><input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。</p>

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目を示す。

トップ

審査項目別運用表(解体工事)

検査員

審査項目	細別	a	b	c	d																					
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ 解体工事	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が優れている	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が良好である	<input checked="" type="checkbox"/> 全体的な完成度が適切である	<input type="checkbox"/> 全体的な完成度が劣っている																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">対象</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">判定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑦全体的な出来ばえが良好である。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑧分別解体が的確に行われていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑨解体撤去物の積載方法や搬出時期等が適切であることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑩周辺道路や既存工作物の破損修復や清掃が行き届いていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑪解体・撤去後の整地や現地保全が行き届いていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>⑫その他( )</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">評価は原則として下記による。          該当項目が90%以上.....a          該当項目が80%以上90%未満...b          該当項目が80%未満.....c</p> <p>ア 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外(「対象」のチェックボックスが空白)の評価項目は削除する。          イ 削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。          ウ 評価値(%)=( )評価数/( )対象評価項目数          エ 評価対象項目数が2項目以下の場合は、すべて該当してもc評価とする。</p>			対象	判定		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦全体的な出来ばえが良好である。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧分別解体が的確に行われていることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨解体撤去物の積載方法や搬出時期等が適切であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩周辺道路や既存工作物の破損修復や清掃が行き届いていることが確認できる。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪解体・撤去後の整地や現地保全が行き届いていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑫その他( )	<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている
対象	判定																									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦全体的な出来ばえが良好である。																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑧分別解体が的確に行われていることが確認できる。																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨解体撤去物の積載方法や搬出時期等が適切であることが確認できる。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑩周辺道路や既存工作物の破損修復や清掃が行き届いていることが確認できる。																								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑪解体・撤去後の整地や現地保全が行き届いていることが確認できる。																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑫その他( )																								
	結果 c																									

※「対象」に網掛けがある項目は、標準的な評価項目を示す。